



Wedi ei ariannu gan  
Llywodraeth y DU



Funded by  
UK Government

## Glanhau cemegol blaenorol (asid)

Mae'r heneb wedi'i glanhau â chemegau / asid yn y gorffennol, sydd wedi staenio'r gwaith carreg.





Wedi ei ariannu gan  
Llywodraeth y DU



Funded by  
UK Government

## Samplau glanhau cerrig

Mae System Glanhau Cerrig ThermaTec wedi'i defnyddio i achosi dim difrod i'r heneb. Mae hyn wedi cynnwys dŵr, dim cemegau, gwasgedd isel a gwres uchel.







Wedi ei ariannu gan  
Llywodraeth y DU



Funded by  
UK Government

### Tynnu gwaith pwyntio gydag offer llaw

Difrod wedi'i achosigrinder i'r garreg trwy ddefnyddio peiriant llifanu ongl. Pwyntio anghywir wedi'i wneud yn flaenorol mewn mortar sment tywod coch.





Wedi ei ariannu gan  
Llywodraeth y DU



Funded by  
UK Government

## Pwyntio calch poeth

Cribiniwyd y pwyntio presennol yn ôl i amlygu'r mortar calch gwreiddiol. Yna cafodd y mortar calch ei ddadansoddi a'i gymeradwyo (1 calch poeth Graddfa x 3 tywod mân Barras wedi'i olchi) ac mae gwaith pwyntio bellach yn mynd rhagddo.







Wedi ei ariannu gan  
Llywodraeth y DU



Funded by  
UK Government

### **Dadansoddiad sampl carreg**

Daeth y garreg bresennol o Chwarel Gwespyr, sydd bellach wedi cau

Y garreg debycaf yw Carreg Woodkirk York. Mae'r unedau maen newydd yn cael eu cynhyrchu ar hyn o bryd.





Wedi ei ariannu gan  
Llywodraeth y DU



Funded by  
UK Government

## Gosod cerrig newydd yn lle rhai diffygiol

Y prif feysydd o gerrig diffygiol yw'r cornis, llin-gwrs a'r cwrs deintell.







Wedi ei ariannu gan  
Llywodraeth y DU



Funded by  
UK Government

Cyngor  
sir ddinbych  
denbighshire  
County Council



## Atgyweiriadau resin cerrig

I atgyweirio'r garreg, cafodd y gwaith carreg presennol ei ddadlamineiddio. Yna chwistrellwyd resin i'r garreg i'w gwneud yn fwy sefydlog.





Wedi ei ariannu gan  
Llywodraeth y DU



Funded by  
UK Government

### Atgyweiriadau mortar carreg

I atgyweirio'r mortar carreg, maluriwyd y garreg bresennol i ddarganfod dwysedd a lliw cyfatebol a chymeradwywyd y sampl.







Wedi ei ariannu gan  
Llywodraeth y DU



Funded by  
UK Government

### **Croes haearn gyr a therfyniad peli copr**

Bydd y groes haearn gyr bresennol yn cael ei symud i gael ei hadfer yn y gweithdy.

Mae terfyniad y bêl bresennol wedi'i wneud o gopr ac mae'r goreurad deilen aur gwreiddiol i'w weld o hyd. Bydd hwn yn cael ei aileuro gyda deilen aur 24 carat.





Wedi ei ariannu gan  
Llywodraeth y DU



Funded by  
UK Government

## Ffenestri golau plwm

Gwnaethpwyd y ffenestri presennol o olau plwm, gyda phersbecs yn y ffenestri gwaelod.

Mae rhai o'r goleuadau plwm ar y brig wedi'u difrodi neu ar goll. Bydd y rhain yn cael eu tynnu a'u hadfer oddi ar y safle.







Wedi ei ariannu gan  
Llywodraeth y DU



Funded by  
UK Government

Cyngor  
sir ddinbych  
denbighshire  
County Council



## Tynnu wynebau'r cloc yn ofalus

Tynnwyd wynebau'r cloc yn ofalus a byddant yn cael eu hadfer gan Smiths of Derby.







Wedi ei ariannu gan  
Llywodraeth y DU



Funded by  
UK Government

## Gwaith y tu mewn

Mae dŵr glaw wedi mynd i mewn drwy'r uniadau cerrig. Mae hyn wedi achosi i'r saernïaeth a'r lloriau bydru.

